

监 理 日 志

工程名称: 菏泽供水环境有限公司2017年材料院代发电站

日期	2017年 4月 11日 星期四	气候	晴	气温	24℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	网架基础浇筑 4人, 脚手架安装 3人, 池壁打孔 3人 材料倒运 2人.				
检查发现的问题	现场施工人员安全意识薄弱, 脚手架安装人员未正确佩戴安全带.				
处理措施、意见、结果	要求施工停止脚手架安装工作. 对施工人员进行安全教育后施工.				
协调内容或其他					
记录人	宋如		总监签阅	李元堂	

