

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴环保科技有限公司分公司光伏发电项目

日期	2019年4月18日 星期一	气候	晴	气温	22.6℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:					
施工进度情况	河水池池壁打桩1人。 描杆基础坑开挖10人。				
检查发现的问题	施工区土清理完成后,道路长及未清理。 描杆基础坑开挖,描杆基础坑井管径达1.5米。 与设计不符。				
处理措施、意见、结果	督促施工及时对路经垃圾进行清理。 关于基础尺寸不符,下发通知单,要求施工方与设计单位 确认。				
协调内容或其他					
记录人	宋超	总监签阅	李元奎		

