

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司2mw分布式光伏发电项目

日期	2019年5月31日 星期五	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 3人 施工机械动态: 挖机一台 铲车一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	二污池西侧钢筋基础土方开挖。 土方二次转运。				
检查发现的问题	土方开挖底部存在电力电缆,				
处理措施、意见、结果	要求施工方局部地区需用人工进行开挖, 避免出现挖断电缆。				
协调内容或其他					
记录人	李龙	总监签阅	李永堂		

