

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司污水厂

日期	2019年5月19日 星期一	气候	晴	气温	31℃
监理人员动态: 1人 施工方人员动态: 6人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 施工进度情况	钢筋安装4人, 绑扎钢筋2人				
检查发现的问题	巡查发现B区东侧按照设计变更整改后, 横梁依然倾斜.				
处理措施、意见、结果	我监理单位建议施工方停止绑扎钢筋, 对横梁倾斜进行整改后进行施工.				
协调内容或其他					
记录人	宋书	总监签阅	李元章		



扫描全能王 创建