

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司MVA炉衬光伏发电项目

日期	2019年9月8日 星期二	气候	晴	气温	35℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	叉车一辆				
施工部位及进度情况	因作业人员入, 地角螺栓直接地焊接, 现能4人, 支架横梁矫正 2人。				
检查发现的问题	光伏'拉地'时未对焊渣进行清理				
处理措施、意见、结果	要求'施'单位对焊渣清理后方可进行防腐处 理。				
协调内容或其他					
记录人	李龙	总监签阅	李龙		

