

监 理 日 志

工程名称: 蚌埠市供水环境有限公司 24W 分布式光伏发电项目

日期: 2019 年 9 月 12 日 星期 一 气候: 晴 气温: 23℃

监理人员动态: 1 人 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 5 人

施工机械动态: /

施工部位及进度情况: 上午: 支架横梁矫正 3 人 接地沟土方开挖 2 人
下午: 支架横梁矫正 5 人

检查发现的问题: 对开挖接地沟检查发现接地沟开挖深度不足设计要求。

处理措施、意见、结果: 要求施工方对不足设计要求进行加固。

协调内容或其他:

记录人: 李书 总监签阅: 李书



扫描全能王 创建