

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司2000吨/年光伏废水处理项目

日期	2019年9月20日 星期五	气候	晴	气温	24℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	上午接地沟土方开挖 2人 接地扁钢焊接 3人 接地扁钢防腐 1人 下午接地沟土方回填 4人 接地沟土方开挖 1人				
检查发现的问题	接地沟土方回填时, 未进行分层夯实。				
处理措施、意见、结果	督促施工方对回填进行分层夯实。				
协调内容或其他					
记录人	李书	总监签阅	李书		

