

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 24 日	星期 四	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：3 人						
施工机械状态：无						
施工部位 进度情况	光伏 B 区东侧汇流箱基础土方开挖 3 人					
检查发现的问题	汇流箱基础底部存在管道，设计图纸需土方开挖 150CM，厂区同意开挖 80cm。					
处理措施、意见、结果	现要求施工单位根据现场实际情况要求设计单位对图纸进行调整变更。					
协调内容或其他						
记录人	宋龙		总监签阅		李元堂	