

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 25 日	星期 五	气候	晴	气温	13℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：0 人						
施工机械状态：无						
施工部位 进度情况	钢结构加固材料未到现场，无人施工。					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果	督促施工人员对到场材料进行实时跟踪，明确到场日期，根据材料到场日期对施工计划进行调整，确保工程如期完成。					
协调内容或其他	下发监理工作联系单 010 督促施工单位对未到材料进行实时跟踪，并根据材料进场时间调整进度计划。					
记录人	宋龙		总监签阅		李元堂	