

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 10 月 27 日	星期 日	气候	晴	气温	21℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：4 人						
施工机械状态：无						
施工 部位 进度 情况	汇流箱基础底板钢筋绑扎浇筑 4 人					
检 查 发 现 的 问 题	汇流箱钢筋绑扎局部空隙大于设计要求。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	要求施工单位对钢筋绑扎间隙大于设计要求的进行整改，整改完成后经监理项目部验收后，进行浇筑。					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人	宋龙		总监签阅		李元堂	