

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 01 日		星期 五	气候	晴	气温	22℃
监理人员动态：1 人					材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：4 人							
施工机械状态：无							
施工部位 进度 情况	光伏 B 区东侧加固斜撑基础打孔 10 组 4 人						
检查发现的 问题	现场施工人员严重不足，严重影响施工进度。						
处理措施、 意见、结果	钢结构加固材料即将到场，督促施工单位尽快安排施工人员进场。						
协调内容 或其他							
记录人		宋龙		总监签阅		李元堂	