

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 02 日		星期 六	气候	晴	气温	21℃
监理人员动态：1 人					材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：4 人							
施工机械状态：吊车 1 台							
施工部位 进度 情况	上午：钢结构加固材料到场卸货 4 人 下午：东侧钢结构加固斜支撑打孔、植筋 4 人						
检查发现的 问题	钢结构加固材料卸货时，个别施工人员未佩戴安全帽。						
处理措施、 意见、结果	督促施工人员进行佩戴安全帽，并要求施工单位对施工人员加强安全交底。						
协调内容 或其他							
记录人		宋龙		总监签阅		李元堂	