

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 03 日	星期_日	气候	晴	气温	25℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：7 人						
施工机械状态：吊车 1 台						
施工部位 进度情况	东侧钢结构加固斜支撑打孔、植筋 2 人 钢结构加固材料安装 5 人					
检查发现的问题	地脚螺栓植筋完成后，施工垃圾未进行清理。 安装加固材料时，搭建脚手架支腿垫块横截面积不足，存在安全隐患。					
处理措施、意见、结果	督促施工人员施工完成后，对施工垃圾清理后，方可离厂。 督促施工单位对，脚手架支腿垫块进行更换。					
协调内容或其他						
记录人	宋龙		总监签阅		李元堂	