

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 07 日		星期 四	气候	晴	气温	15℃
监理人员动态：1 人					材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：18 人							
施工机械状态：吊车 1 台							
施工部位 进度情况	组件安装 12 人安装 100 块组件 钢结构加固斜撑安装焊接 6 人						
检查发现的问题	钢结构斜撑吊装时，吊车周围未设立警戒区域。						
处理措施、意见、结果	要求施工单位对吊装时，吊装区域必须设立警戒区域。						
协调内容或其他							
记录人		宋龙		总监签阅		李元堂	