

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 9 日	星期 六	气候	晴	气温	18℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工人员动态：20 人						
施工机械状态：						
施工 部位 进度 情况	组件安装 14 人、斜支撑焊接 6 人					
检 查 发 现 的 问 题	现场施工人员严重不足，要求施工单位尽快增派施工人员。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	施工人员陆续进场后，要求施工单位对进场施工人员做号安全交底。					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		宋龙		总监签阅		李元堂