

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 10 日	星期_日	气候	晴	气温	18℃
监理人员动态：1 人				材料进场、取样见证、合格情况： 网架到场		
施工人员动态：38 人						
施工机械状态：吊车 1 台						
施工 部位 进度 情况	组件安装 12 人安装 120 块组件 钢结构加固斜撑安装焊接 6 人 电缆沟土方开挖 18 人					
检 查 发 现 的 问 题	电缆沟土开挖时，将厂区视频监控电缆挖断， 光伏区组件安装完成支架受扭进行变形。					
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果	要求施工单位对挖断电缆进行修复。 下发监理通知单 017 通知施工单位对支架变形及时与设计单位沟通，确认整改方案。					
协 调 内 容 或 其 他						
记录人		宋龙		总监签阅		李元堂