

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019年11月14日	星期	四	气候	晴	气温	22℃
监理单位动态：	2人			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工人员动态：	55人						
施工机械状态：	吊车-台						
施工部位进度情况	组件安装23人、已累计安装2600块组件、斜支撑钢板焊接4人、钢绞线锚具张拉4人、网架组装4人、电缆沟坊开挖1人、电缆敷设8人、破路过路管预埋、路面修复1人。						
检查发现的问题	破路预埋镀锌钢管未作喇叭口。						
处理措施、意见、结果	督促 督促施工方预埋镀锌钢管前对镀锌钢管进行加工。管口做成喇叭口。避免电缆表皮损害。						
协调内容或其他							
记录人	宋春			总监签阅	李云腾		

