

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 17 日	星期	二	气候	阴	气温	15/1℃
监理人员动态: 2人				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工人员动态:							
施工机械状态: 吊车 1辆							
施工部位 进度情况	组串器 25人 累计完成 3500块, A区支架拆除 5人 接地预埋、安装 4人 网架安装 4人 电缆沟回填 1人 配电箱接线 4人 电缆敷设 1人 电缆敷设 1人						
检查发现的问题	组串器安装时, 个别组串器未加固到位 接地预埋焊接时防腐前未对焊渣进行清理						
处理措施、意见、结果 协调内容或其他	要求施工单位对组串器施工人员加强交底, 并对压块进行检查, 对不加固的进行加固 要求施工单位在对接地防腐前, 对焊接的焊渣清理						
记录人	宋书			总监签阅	李元堂		



扫描全能王 创建