

|                                 |                                                      |                 |       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 |                                                      | 监 理 日 志         |       |
| 日期                              | 2019 年 4 月 22 日                                      | 星期              | 五     |
| 气候                              | 晴                                                    | 气温              | 21.3℃ |
| 监理人员动态:                         | 2人                                                   | 材料进场、取样见证、合格情况: |       |
| 施工人员动态:                         | 35人                                                  |                 |       |
| 施工机械状态:                         | 吊车 车辆                                                |                 |       |
| 施工部位进度情况                        | 网架安装 5人, 组件安装 12人, 直流电缆接线 8人, 电缆桥架制作安装 8人, 逆变器接线 2人. |                 |       |
| 检查发现的问题                         | 电缆桥架制作完成后, 切割部位未进行打磨.                                |                 |       |
| 处理措施、意见、结果                      | 要求施工人员对加工桥架的切面进行打磨, 避免对电缆表皮造成破坏.                     |                 |       |
| 协调内容或其他                         |                                                      |                 |       |
| 记录人                             | 宋                                                    | 总监签阅            | 李     |

