

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 5 日	星期	四	气候	晴	气温	0/9℃
监理人员动态：2人				材料进场、取样见证、合格情况：			
施工人员动态：10人							
施工机械状态：-							
施工部位进度情况	光伏区组串接线5人。 网架防腐处理2人 电缆桥架盖板3人						
检查发现的问题	对现场进行巡查，发现施工队对网架防腐处理时个别部位防腐防锈工作不到位。						
处理措施、意见、结果	要求施工单位对网架进行防腐防锈处理后方可进行防腐处理。						
协调内容或其他							
记录人	宋友			总监签阅	李元堂		



扫描全能王 创建