

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 5 日	星期	12	气候	晴	气温	0/5℃
监理人员动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工人员动态:	10人						
施工机械状态:	吊车2辆 110t 130t						
施工部位 进度情况	网架吊装 10人						
检查发现的问题	网架吊装区域未设置警示区, 要求施工单位暂停吊装.						
处理措施、意见、结果	要求施工单位对吊装区域设置警示区, 防止无关人员进入吊装区域						
协调内容或其他							
记录人	宋林			总监签阅	李元奎		



扫描全能王 创建