

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 20MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 11 日	星期	三	气候	晴	气温	-2/12℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:					
施工人员动态:	10人						
施工机械状态:	-						
施工部位 进度 情况	网架端拉线焊接完成。 斜索安装 5 人。 电缆桥架安装 3 人。						
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他	现场施工人员严重不足,要求施工单位加快材料调增端施工人员。						
记录人	宋林			总监签阅	李军		



扫描全能王 创建