

监 理 日 志

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 12 日	星期	四	气候	晴	气温	1-11℃
监理人员动态：2人。				材料进场、取样见证、合格情况：			
施工人员动态：11人。							
施工机械状态：-							
施工 部位 进度 情况	网架焊接安装、防腐 2人。 支架立柱、横梁安装 5人（加固） 电缆桥架安装 3人。						
检查 发现 的 问题	电缆桥架安装个别位置加工面未进行防腐处理。						
处理 措施 、 意见 、 结果	要求施工单位对桥架加工面进行防腐处理						
协调 内容 或 其他							
记录人	宋			总监签阅	李		



扫描全能王 创建