

监 理 日 志

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 29 日	星期	日	气候	晴	气温	2℃-10℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:					
施工人员动态:	16人						
施工机械状态:							
施工部位 进度情况	组件安装 4人 组件安装完成 6 组串电缆接线 6人 直流电缆敷设 6人						
检查发现的问题	组串直流电缆接线个别部位电缆绑扎不到位。						
处理措施、意见、结果	要求施工单位对绑扎不到位的进行整改。						
协调内容或其他							
记录人	宋本			总监签阅	李元堂		



扫描全能王 创建