

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年12月27日 星期四	气候	晴	气温	-9/-15℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 逆变器10台进场, 并网柜进场 合格证资料齐全.			
施工方人员动态:	管理人员3人, 施工员39人				
施工机械动态:	25吨吊车, 吊篮				
施工部位进度情况	机加工车间屋顶加固整改. 机加工车间屋顶组件安装60%. 机加工车间组件吊装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	鄧永强		总监签阅		

