

监 理 日 志

工程名称: 杭州大江东经济开发区5442kV变电站工程

日期	2016年12月15日 星期三	气候	阴有小雨	气温	7/5℃
监理人员动态: 1人: 郭志祥			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 监理2人, 2人:					
施工机械动态:					
施工部位及进度情况	1. 3#、4#屋面板浇筑10人, 2. 6#屋面板浇筑3人, 3. 6#主变基础浇筑3人, 4. 环网柜基础浇筑3人, 5. 进线室浇筑6人, 变电站围墙砌墙体6人.				
检查发现的问题	1. 进线室地基重电浇筑2人(工切筑墙体), 全体求第安全中冒.				
处理措施、意见、结果	1. 现场纠正, 已做好安全措施.				
协调内容或其他	1. 今天第一次例会, 以进线室五金县公司2.11.08kV分所式光11kV变电工程, 发现项目基础完成全部工程量的90%. 2. 做监理资料				
记录人	郭志祥		总监签阅	李元奎	