

监 理 日 志

工程名称: 杭州东南高科包装有限公司5442以10分废气发电2号.

日期	2018年12月11日星期二	气候	小雨转阴	气温	8/1℃
监理人员动态:	1人: 郭光耀	材料进场、取样见证、合格情况: 组件反装进场 合格齐全, 符合要求. 外观无损.			
施工方人员动态:	管理2人, 工人22人.				
施工机械动态:					
施工部位 进度情况	1. 2# 4# 屋面安装组件12人. 2. 2# 屋面檐口2人. 3. 6# 屋面安装逆变器1人. 4. 2# 屋面逆变器3人. 5. 安装中压柜3人. 6. 2# 6# 屋面清洗垃圾3人.				
检查发现的问题	6# 屋面安装逆变器位置不符合图纸要求(个别)				
处理措施、意见、结果	现场纠正. 按图纸位置重新安装.				
协调内容或其他	1. 发监理通知单, 要求调整基础砖砌体结构墙体. 且, 按图纸验图. 2. 要求立即整改. 2. 今天调整基础, 没有人做. 2. 已书面之反映.				
记录人	郭光耀	总监签阅	李元堂		