

监 理 日 志

工程名称: 杭州东南高科有限公司5442KWP分布式光伏发电项目.

日期	2018年12月16日 星期日	气候	晴	气温	12/3℃
监理人员动态: 1人: 郭光禄 施工方人员动态: 管理2人, 技工9人, 普工16人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况: 1. 拆卸光伏支架14人, 2. 放电缆6人, 3. 安装光伏支架2人, 4. 接逆变器4人, 5. 接逆变器至逆变器柜1人, 6. 拆旧项目: 逆变器柜26人, 光伏支架9人.					
检查发现的问题	1. 发现拆旧光伏支架项目逆变器柜及光伏支架周围有一处岩体坍塌, 该处坍塌面积约10m², 而该处位于光伏支架下方, 王柏松汇报给业主. 2. 晚上约10时东南高科已完工, 处理方向: 在光伏支架周围设置警戒线.				
处理措施、意见、结果	1. 已拍照后上报业主, 并汇报给业主. 2. 已提出(何生)监理单位处理意见: 加大加厚支架.				
协调内容或其他	1. 做监理资料. 2. 去拆旧项目完工.				
记录人	郭光禄		总监签阅	李元亮	