

监 理 日 志

工程名称: 杭州大东南高科包装有限公司35442KWP分布式光伏发电项目

日期	2018年12月2日 星期二	气候	阴转中雨	气温	17°/13°
监理人员动态:	以: 郭志禧	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理2名, 2人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 5#屋面安装模板4人, 2. 3#屋面安装4mm²电缆线3人, 3. 4#屋面安装模板2人, 4. 其它施工2人				
检查发现的问题	5#屋面模板施工, 有2人未带安全帽。				
处理措施、意见、结果	现场纠正, 已带好安全帽。				
协调内容或其他	1. 做监理例会。 2. 协助甘总经项目部(总包)做施工资料事宜。				
记录人	郭志禧	总监签阅	李元堂		