

监 理 日 志

工程名称: 3.544 2# 配电房式光伏电站工程.

日期	2018年12月20日 星期日	气候	小雨转阴	气温	12/7℃
监理单位动态:	1人: 郭光禄	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理2名, 2人				
施工机械动态:					
施工部位进度情况	1. 电缆敷设24人, 2. 6#屋面电缆组件6人, 3. 挂汇流条电缆2人, 4. 穿PVC管3人, 5. 清理屋面垃圾2人.				
检查发现的问题	6#屋面2#组件安装时, 发现2处螺栓未拧紧等.				
处理措施、意见、结果	现场纠正, 已拧紧, 2处螺母				
协调内容或其他	1. 今天通过商务张口知道, 监理提交的监理规范, 编制, 审核, 审批, 确认, 签字, 盖章, 已锁; 要重新做, 以前都回答我说, 明天带给我. 2. 做监理资料.				
记录人	郭光禄	总监签阅	李元堂		