

监 理 日 志

工程名称: 3.544216及分市式光伏发电项目.

日期	2018年12月21日 星期五	气候	多云	气温	14/8℃
监理单位动态:	1人: 郭艺博	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理1人, 工人17				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 6#屋面组件安装6人, 2#屋面组件汇流箱电缆敷设2人. 3. 穿PV0.36, 4. 清理屋面垃圾2人, 5. 电缆井施工2人. 6. 电缆桥架安装3人, 4. 安装中压柜2人.				
检查发现的问题	电缆井施工有一人未带安全帽.				
处理措施、意见、结果	现场纠正.				
协调内容或其他	1. 重新监理规划、监理细则等. 2. 审核分包单位资质				
记录人	郭艺博		总监签阅	李元堂	