

监 理 日 志

工程名称: 3.54#2#K区分布式光伏发中项目

日期	2018年12月22日 星期一	气候	小雨转阴	气温	13°/8°
监理人员动态:	1人: 郭克福	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理2名, 工人12人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 6#屋面光伏安装5人, 2. 3#、4#屋面光伏安装3人, 3. 安装PVC管及软管4人				
检查发现的问题	3#、4#安装桥架盖板施工人没有佩戴安全带安全帽				
处理措施、意见、结果	现场纠正				
协调内容或其他	1. 做监理资料 2. 审核分包方案并签字盖章				
记录人	郭克福	总监签阅	李之荣		