

监 理 日 志

工程名称: 杭州大东南高科包装有限公司35442以WPP分布式光伏项目。

日期	2018年12月3日 星期一	气候	小雨	气温	18°/14°
监理单位动态:	1人: 高志祥	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理2人, 2人19人。				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 5#屋面安装模板4人。2. 3#屋面24m电缆3人; 铺设3人, 852# 1人。 4. 4#屋面安装桥架2人。5. 东面扁铁1人(3#屋面)。				
检查发现的问题	3#屋面扁铁还未按监理通知单要求进行的安装。				
处理措施、意见、结果	口头再次要求, 已派人跟进按监理通知单要求进行安装。				
协调内容或其他	1. 做监理细则等监理资料。 2. 审核施工方案及安全技术。 3. 要求易工: 在中压块, 边压块如上述调整, 进行沟通, 已调整如上述。				
记录人	高志祥	总监签阅	李元堂		