

监 理 日 志

工程名称: 杭州大东南高科包装有限公司3540215WP分布式光伏发电项目.

日期	2018年12月4日星期二	气候	阵雨	气温	15°C
监理人员动态: 1人: 高志禧 施工方人员动态: 管理2名 工人17人. 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位 进度情况	1. 改中也尾块3人. 2. 4#屋面搭建2人. 3. 4#桥架安装2人. (改5#屋面桥架. 4. 3#~4#屋面清理垃圾1人. 5#屋面安装檩条8人.				
检查发现的问题	5#屋面膜棚安装大小不一. 歪. 不垂直.				
处理措施、意见、结果	现场纠正. 符合要求.				
协调内容或其他	1. 见证接地扁铁电阻测试. 2. 收集前期资料. (打印机今天收到).				
记录人	高志禧	总监签阅	李元堂		