

监 理 日 志

工程名称: 3.544MWp 分布式光伏发电项目.

日期	2018年1月2日 星期三	气候	PM	气温	3/1℃
监理单位动态:	1. 郭光禄		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理2人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 接记流箱、逆变器3人. 东院箱柜(接地)2人. 3. 泥砂台站3人. 4. 安装7#屋面桁架3人. 5. 绑扎中电层2人. 6. 1人清理垃圾.				
检查发现的问题	7#屋面桁架安装, 处未牢固.				
处理措施、意见、结果	现场纠正. 已加牢固.				
协调内容或其他	1. 施工方整理管理资料签字盖章. 2. 做监理资料.				
记录人	郭光禄		总监签阅	李元堂	