

监 理 日 志

工程名称: 3.5442kV分布式光伏发电项目.

日期	2019年1月4日 星期五	气候	雨转阴	气温	7°/5°
监理人员动态:	1人: 郭光禄	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理2人, 2人, 18人.				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 安装桥架盖板3人, 2. 安装5#屋面桥架5人, 3. 敷设接地扁钢1人, 4. 浇筑砼墩子7人, 5. 组装机中, 也完成2人.				
检查发现的问题	1. 5#屋面桥架安装位置因尺寸不符.				
处理措施、意见、结果	1. 现场纠正, 改固定牢固.				
协调内容或其他	1. 修改监理资料. 2. 审核施工方管理资料并签字盖章. 3. 发监理整改文件, 要求施工方立即整改并汇报.				
记录人	郭光禄	总监签阅	李元荣		