

监 理 日 志

工程名称: 温州物流园分布式光伏发电项目

日期	2018年12月10日星期二	气候	阴转小雨	气温	14/9℃
监理人员动态:	巡视、安全旁站	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	14人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工部位进度情况	物流园A区檐条加固5人 大隆机器1号厂房支架支墩拆模, 转移木架至2号厂房施工				
检查发现的问题	物流园个别工人安全带正确使用				
处理措施、意见、结果	现场责令改正, 下次不允许再次发生 否则按安全管理条款进行处罚				
协调内容或其他	大隆机器禁止在屋顶浇筑, 改在宿舍楼后预制				
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		