

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2018年12月15日星期六	气候	多云	气温	13/10℃
监理人员动态:	巡视 旁站	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工部位及进展情况	大隆机器支架支墩拆模, 宿舍楼支墩模具安装 经开物流园A区钢结构加固 来潭实业清理屋顶杂物				
检查发现的问题	大隆机器支墩养护不到位				
处理措施、意见、结果	禁止拆支墩模具				
协调内容或其他					
记录人	王元	总监签阅	徐耀生		