

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分枝光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 21 日 星期 五	气候	多云	气温	18/8℃
监理人员动态: 巡视 旁站来源支墩浇筑		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 2人					
施工机械动态: 巡视 登高车4辆 泵车1辆					
施工部位进度情况	来源分业1号楼3号楼支墩浇筑完成 大隆支墩定位(1号楼) 经开物流园A区檐口焊接、防腐材料涂刷、B区C区底板、拉条施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	经开物流园C区施工有障碍物				
记录人	刘元		总监签阅	徐耀生	