

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2018 年 12 月 24 日 星期 一	气候	晴	气温	15/10℃
监理人员动态: 巡视旁站		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 31人					
施工机械动态: 泵车1辆 吊车1辆 登高车4辆					
施工部位进度情况	经开支墩浇筑完成100% 6人, 钢结构加固完成30% 大隆机器支墩预埋完成500个.				
检查发现的问题	经开物流园支墩浇筑模板分离 严重影响施工质量				
处理措施、意见、结果	停止浇筑损坏的模具, 现场加固处理 振捣严实				
协调内容或其他					
记录人	21/人	总监签阅	徐超生		