

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年1月15日 星期二	气候	阴转小雨	气温	12/7℃
监理人员动态:	巡视 检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	12人				
施工机械动态:	登高车2辆				
施工部位进度情况	经开物流园钢结构加固6幢整改檩条焊接 大隆机器办公楼、1号厂房防雷接地完成				
检查发现的问题	1. 大隆接地 1号厂房接地布置缺失 2. 经开物流园料场垃圾散乱				
处理措施、意见、结果	1. 接地布置与图纸不符, 待设计沟通后再定 2. 妥善保管合理规整, 清扫干净				
协调内容或其他	建议单位、监理单位、施工单位 对现场做全面安全大检查工作				
记录人	刘凡	总监签阅	徐耀生		