

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年1月2日 星期三	气候	多云	气温	9/6℃
监理人员动态:	巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	31人				
施工机械动态:	登高车4辆				
施工部位进度情况	经开钢结构加固A区檩条, B区底板, G轴拉条 屋顶支架安装完成。来源实业1、2号楼支架定位 大隆2号楼支架校正, 办公楼前后立柱安装				
检查发现的问题	支架角度偏离误差 $\pm 3^\circ$				
处理措施、意见、结果	严格按照设计要求施工 误差要控制在允许范围内				
协调内容或其他					
记录人	刘凡	总监签阅	徐耀生		