

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年1月20日 星期日	气候	雨	气温	14/4℃
监理单位动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 爬梯制作完成X4			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 登高车2辆					
施工部位进度情况	经开物流园钢结构加固板 因雨天,光伏区未能施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	整理资料				
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		