

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年1月4日</u> 星期 <u>五</u>	气候	<u>阴转中雨</u>	气温	<u>12/9℃</u>
监理人员动态: <u>巡视检查</u> 施工方人员动态: <u>31人</u> 施工机械动态: <u>登高车4辆</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位 进度情况	经开G幢F幢底板拉结加固, 4幢铝合金支架安装, 702大隆三个角楼支架安装、办公楼支架安装完成, 其余校正来源、2、4楼支架安装中				
检查发现的问题	支架角度误差较大				
处理措施、意见、结果	严格按照设计图纸施工				
协调内容或其他	第五次监理例会				
记录人	<u>王凡</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		