


监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年1月6日 星期日	气候	多云	气温	14/10℃
监理人员动态: 巡视 检查 施工方人员动态: 34人 施工机械动态: 登高车4辆 吊车1辆 叉车1辆			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工部位进度情况	经开钢结构加固A区檩条 B区拉条加固 G区铝合金支架安装完成, D区开梯安装 未源1、2号楼支架安装中				
检查发现的问题	未源1号楼几个支架位置偏差较大				
处理措施、意见、结果	重新定位				
协调内容或其他	经开彩钢钢爬梯安装事宜				
记录人			总监签阅	徐耀生	