

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	<u>2019年1月7日</u> 星期 <u>一</u>	气候	<u>雨</u>	气温	<u>11/9℃</u>
监理单位动态: <u>巡视检查</u>		材料进场、取样见证、合格情况: <u>无</u>			
施工方人员动态: <u>3人</u>					
施工机械动态: <u>登高车4辆</u>					
施工进度情况	<u>经开钢结构加固 G 幢檩条焊接, D 区檩条安装</u> <u>B、D 区铝合金支架安装中</u> <u>来源实业 1.3 号楼支架安装中</u>				
检查发现的问题	<u>经开物流园铝合金支架安装</u> <u>因位置错误造成彩钢瓦漏光、漏雨</u>				
处理措施、意见、结果	<u>建议利用结构胶封堵</u>				
协调内容或其他	<u>昨、今因雨天未能施工</u> <u>整理资料</u>				
记录人	<u>王元</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		