

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源光伏发电项目

日期	2019年2月22日 星期五	气候	晴转多云	气温	14/5℃
监理人员动态:	巡视检查		材料进场、取样见证、合格情况: 组串逆变器: 51-36kW 25台 70kW 38台 直流1X4电缆 27800米		
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	叉车1辆				
施工部位 施工进度 情况	经开物流园G幢 组件安装完成, 1X4接地线完成 来源3号1号楼组件安装完成				
检查发现的 问题	经开G幢 工人存在踩踏组件行为 组件堆放不安全				
处理措施、 意见、结果	重新摆放组件, 对工人进行安全教育 制定每日班前早会				
协调内容或 其他	监理例会				
记录人	刘元		总监签阅	符耀生	