

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年2月22日星期六	气候	多云转小雨	气温	11/5℃
监理单位动态:	巡视 安全旁站	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	23人				
施工机械动态:	吊车1辆 叉车1辆				
施工进度情况	大隆2号楼组件安装完成, 空开幢组件安装完成 B.D幢组件安装完成 逆变器桥架安装完成 来源2号楼空组件安装完成, 大隆宿舍楼组件安装完成				
检查发现的问题	大隆支架个别未校正, 造成组件安装水平偏差大, 与设计要求有出入				
处理措施、意见、结果	调整支架无误后再进行施工				
协调内容或其他					
记录人	陈翔	总监签阅	陈翔		