

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年2月26日星期二	气候	阴	气温	14/8℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	经开水泥屋顶桥架制作27米(北侧完成) G幢与F幢桥架连接完成. B、D幢组件完成80%. C、E幢支架完成70% 组件完成50%. 接地线同步				
检查发现的问题	组件串联数目不准确				
处理措施、意见、结果	已更正				
协调内容或其他					
记录人	刘人	总监签阅	徐耀华		