

监 理 日 志

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

日期	2019年2月28日 星期四	气候	雨	气温	11/8℃
监理人员动态: 巡视 施工方人员动态: 14人 施工机械动态: 吊车1辆		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工部位进度情况	经开物隆源园水泥屋顶电缆桥架完成 箱变、预制舱、等定位放线完成。A幢夹具安装完成30%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	雨天, 施工时间半天 整理资料				
记录人	刘元	总监签阅	徐耀生		